

Baubetriebsamt
1794/VIII

Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg
Sitzung am: 24.10.2022

öffentlich

Sachstand zum Einbau von Raumlufteinrichtungen in Schulen und Kindertagesstätten

Sachverhalt:

Auf den Sachstandsbericht zu Tagesordnungspunkt 14 der Sitzung des Rates am 29.8.2022 wird Bezug genommen.

Der hierzu vom beauftragten Planungsteam aktualisierte Stand sowie die anvisierten weiteren Planungen und Umsetzungen sind mit Ausnahme der Grundschule Kaldauen als Anlage 1 beigefügt.

Für die Grundschule Kaldauen wurden bislang noch keine Planungsaufträge vergeben, da diese im Rahmen der anstehenden OGS-Erweiterung mit erbracht werden sollen. Die europaweite Ausschreibung der Objektplanungsleistungen wurde am 19.8.2022 veröffentlicht und endete am 30.9.2022. Acht Planungsbüros haben sich beworben. Die Auswertung der Angebote erfolgt derzeit und wird den Mitgliedern des Bau- und Sanierungsausschusses kurzfristig im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung zur Vergabeentscheidung vorgelegt werden können. Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen der technischen Gebäudeausrüstung wurde am 16.9.2022 veröffentlicht und endete am 18.10.2022. Zwei Angebote wurden abgegeben.

Für die Grundschule Hans-Alfred-Keller (Standort Zange) wurde zwischenzeitlich das Lüftungsgeräte-LV auf den Vergabemarkt gebracht. Dabei wurden über eine Beschränkte Ausschreibung fünf Firmen angeschrieben und von der Vergabestelle zu einer Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Submissionstermin am 8.8.2022 gingen keine Angebote ein. Eine neu veröffentlichte Ausschreibung zum Lüftungs-LV endete am 18.10.2022. Es ist ein Angebot eingegangen. Dieses wird derzeit ausgewertet. Die Vergabeempfehlung wird den Mitgliedern des Bau- und Sanierungsausschusses kurzfristig auf dem Wege einer Dringlichkeitsentscheidung vorgelegt werden.

Wie bereits im o.g. Sachstandsbericht zum Rat am 29.8.2022 ausgeführt, hat die Verwaltung die Verlängerung der Förderfristen beim Fördergeber beantragt. Der Fördergeber hat den Verlängerungsanträgen zugestimmt, allerdings befristet bis zum 9.6.2023 (eine weitere Verlängerung wird nicht in Aussicht gestellt). Mit Ausnahme der Grundschule Zange wird sich nach den aktuellen Zeitplanungen keine der geplanten neuen Lüftungsanlagen insofern fristgemäß realisieren lassen. Bei der Grundschule Adolph-Kolping wird die Verwaltung bemüht sein, die für Juli/August geplante Realisierung so zu beschleunigen, dass eine Inanspruchnahme von Fördermitteln durch Fertigstellung bis zum 9.6.2023 möglich wird. Dies hängt allerdings von vielen, überwiegend nicht unmittelbar beeinflussbaren, Faktoren (z.B. Eingehen von Angeboten, Lieferzeiten u.a.) ab.

Dem Rat zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 20.10.2022